SAB Bellahøj

Arbejdstidsplan

Udarbejdet af CS/PSH

SØNDERGAARD

Version: 01

Dato: d. 07.09.2026

	Uge nr.																																															
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Etablering af fælles byggeplads																																																		
SAB 2-6 blok 24-26																																																		
Byggepladsarbejder - afdækningsarbejder m.v.																																																	
Indvendig rydning samt udtagning af ressourcer - 1/3 af etager																																																	
Klargøring for sanering - 1/3 af etager																																																	
Asbestsanering inkl. brandlukninger - 1/3 af etager																																																	
Sanering af overflader samt nedrivning af koksvægge - 1/3 af etager																																																	
Indvendig rydning samt udtagning af ressourcer - 1/3 af etager																																																	
Klargøring for sanering - 1/3 af etager																																																	
Asbestsanering inkl. brandlukninger - 1/3 af etager																																																	
Sanering af overflader samt nedrivning af koksvægge - 1/3 af etager																																																	
Indvendig rydning samt udtagning af ressourcer - 1/3 af etager																																																	
Klargøring for sanering - 1/3 af etager																																																	
Asbestsanering inkl. brandlukninger - 1/3 af etager																																																	
Sanering af overflader samt nedrivning af koksvægge - 1/3 af etager																																																	
Afrigning																																																	
SAB 2-5 blok 23																																																	
Byggepladsarbejder - afdækningsarbejder m.v.																																																	
Indvendig rydning samt udtagning af ressourcer - 1/3 af etager																																																	
Klargøring for sanering - 1/3 af etager																																																	
Asbestsanering inkl. brandlukninger - 1/3 af etager																																																	
Sanering af overflader samt nedrivning af koksvægge - 1/3 af etager																																																	
Indvendig rydning samt udtagning af ressourcer - 1/3 af etager																																																	
Klargøring for sanering - 1/3 af etager																																																	
Asbestsanering inkl. brandlukninger - 1/3 af etager																																																	
Sanering af overflader samt nedrivning af koksvægge - 1/3 af etager																																																	
Indvendig rydning samt udtagning af ressourcer - 1/3 af etager																																																	
Klargøring for sanering - 1/3 af etager																																																	
Asbestsanering inkl. brandlukninger - 1/3 af etager																																																	
Sanering af overflader samt nedrivning af koksvægge - 1/3 af etager																																																	
Afrigning																																																	
SAB 2-4 blok 28																																																	
Byggepladsarbejder - afdækningsarbejder m.v.																																																	
Indvendig rydning samt udtagning af ressourcer - 1/3 af etager																																																	
Klargøring for sanering - 1/3 af etager																																																	
Asbestsanering inkl. brandlukninger - 1/3 af etager																																																	
Sanering af overflader samt nedrivning af koksvægge - 1/3 af etager																																																	
Indvendig rydning samt udtagning af ressourcer - 1/3 af etager																																																	
Klargøring for sanering - 1/3 af etager																																																	
Asbestsanering inkl. brandlukninger - 1/3 af etager																																																	
Sanering af overflader samt nedrivning af koksvægge - 1/3 af etager																																																	
Afrigning																																																	
Afrigning byggeplads og aflevering																																																	